

Van: WABO regie
Onderwerp: FW: Advies constructie Schiedamseweg 12 ovx9051

Van:
Verzonden: woensdag 10 september 2025 08:49
Aan: >
CC: >
Onderwerp: RE: Advies constructie Schiedamseweg 12 ovx9051

Hi,

De tekening en berekening van de kanaalplaatvloer en het staal zijn akkoord bevonden.
De stukken met stempel zijn geplaatst in de bijlagenmap.

Echter zijn de staaltekeningen aangeleverd in .dwg-formaat. Deze kan ik wel inzien,
maar volgens mij dienen wij stukken in .pdf-formaat te ontvangen.
Kun jij dit doorgeven aan de aanvrager?

Met vriendelijke groet,

Constructeur



Fysiek Domein
Nederland

W www.vlaardingen.nl

Van: >
Verzonden: woensdag 3 september 2025 14:59
Aan: >
CC: >
Onderwerp: RE: Advies constructie Schiedamseweg 12

Hoi,

Zie terugkoppeling vanuit de initiatiefnemers met wat aanvullende documenten.

Ik zal ze doorgeven dat dit uiteraard via het DSO moet verlopen.

Hierbij mijn verzoek tot beoordeling. Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Buitendienstinspecteur



Gemeente Vlaardingen

Team Bouw- en Woningtoezicht
Markt 11, 3131CR Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

E W www.vlaardingen.nl

Van:

Verzonden: woensdag 3 september 2025 11:14

Aan: >

CC: >

Onderwerp: RE: Advies constructie Schiedamseweg 12

Hi

Bedankt voor je beoordeling. Ik zet het naar ze door.

Met vriendelijke groet,

medior Buitendienstinspecteur



Gemeente Vlaardingen

Team Bouw- en Woningtoezicht
Markt 11, 3131CR Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

E W www.vlaardingen.nl

Van: >

Verzonden: woensdag 3 september 2025 10:30

Aan: >

CC: >

Onderwerp: Advies constructie Schiedamseweg 12

Hi,

Het constructieprincipe van de aangeleverde stukken zijn akkoord bevonden.
Stukken met stempel in Bijlagenmap geplaatst.

Het volgende dient nog aangeleverd te worden voor start werkzaamheden van de specifieke onderdelen:

- Uitvoeringstekeningen met eventueel detail berekeningen staalconstructie
- Berekeningen en tekeningen van de leidingplaatvloer
- Tekeningen en eventueel berekeningen van stalen trappen

Staaltekening/berekening zal z.s.m. aangeleverd moeten worden. Hier willen ze denken ik snel mee starten gezien de palen er al in zitten.

Met vriendelijke groet,

Constructeur



Gemeente Vlaardingen

Team Bouw- en Woningtoezicht
Westnieuwland 6, 3131VX Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

E
W www.vlaardingen.nl

Van: >
Verzonden: dinsdag 2 september 2025 10:52
Aan: >
Onderwerp: RE: Schiedamseweg 12

Mooie samenwerking mannen, goed, snel, en duidelijk.
Ik ga nog wel even kijken hoe deze partij meer in het gareel te krijgen als weer terug is.

Van: >
Verzonden: dinsdag 2 september 2025 10:49
Aan: >
CC: >
Onderwerp: RE: Schiedamseweg 12

Hi,
Ik heb even een snel de documenten doorgekeken en de Ingediende constructiestukken zijn compleet.
Voor nu geen bouwstop. Ik zal uiterlijk morgen advies gereed hebben.

Met vriendelijke groet,

Constructeur



Gemeente Vlaardingen

Team Bouw- en Woningtoezicht
Westnieuwland 6, 3131VX Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

E
W www.vlaardingen.nl

Van: >
Verzonden: maandag 1 september 2025 16:53
Aan: >
CC: >
Onderwerp: FW: Schiedamseweg 12

Hoi

Voor de Schiedamseweg 12 zijn nieuwe constructiegegevens aangeleverd. Deze zullen met spoed door onze constructeurs (waarschijnlijk) beoordeeld worden.

Het indienen via de officiële kanalen is voor nu niet gelukt, de stukken zijn aangeleverd via onderstaande WeTransfer-link. Kun jij zorgdragen voor de verdere afhandeling? Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Buitendienstinspecteur



Gemeente Vlaardingen

Team Bouw- en Woningtoezicht
Markt 11, 3131CR Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

E W www.vlaardingen.nl

Van:

Aan: >

CC: >

Onderwerp: RE: Schiedamseweg 12

Beste heer,

Wij hebben geen toegang meer tot het digitale dossier in het OLO, vandaar dat ik u via deze weg de aanvullende constructieve stukken stuur voor de Schiedamseweg 12:

Graag verneem ik of u de stukken in goede orde ontvangen heeft,

Met vriendelijke groet,

s'tats

stats architecten

www.stats.nl

Buitenhavenweg 114

3113 BE Schiedam

Van: >

Verzonden: maandag 1 september 2025 15:38

Aan: >

CC: >

Onderwerp: Re: Schiedamseweg 12

Beste

De stukken m.b.t. de constructie worden vandaag nog in het OLO of DSO geplaatst.

Met vriendelijke groet,

FLINQ

Amsteldijk 131-H, 1078RT Amsterdam

[t]
[w] www.flinq-vastgoed.nl

De informatie verzonden met dit email-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Aan de inhoud van dit email-bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: >
Datum: maandag, 1 september 2025 om 11:01
Aan: >
CC: >
Onderwerp: RE: Schiedamseweg 12

Beste,

Zou u mij een update kunnen geven over de stukken dat nog ingediend zouden worden vanuit het DSO?

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Buitendienstinspecteur



Gemeente Vlaardingen

Team Bouw- en Woningtoezicht
Markt 11, 3131CR Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

E W www.vlaardingen.nl

Van: >
Verzonden: woensdag 20 augustus 2025 12:19
Aan: >
CC: >
Onderwerp: Re: Schiedamseweg 12

Beste,

Dank voor het bericht. Direct na ons telefoongesprek van zojuist heb ik met onze architect gebeld. Hij gaf aan dat de uitgewerkte constructiestukken nog niet ingediend zijn. Komende dagen gaat hij bekijken of de aanvraag

in het OLO nog actief is en de stukken toegevoegd kunnen worden. Ik zal u berichten zodra de stukken zijn ingediend.

Voor wat betreft de melding van de buurtbewoner over het aantal palen. Het kan zo zijn dat vlak voor de vakantie de palen de grond zijn ingeschroefd, maar dat weet ik niet zeker. De aannemer is met bouwvak dus dit kan in nu niet nagaan. Wel is het zo dat in het constructieve schetsontwerp er meer palen staan opgenomen dan in de uitgewerkte stukken. Wellicht doelt de buurtbewoner hierop.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik graag.

Groet,

Met vriendelijke groet,

The logo for FLINQ, consisting of the word 'FLINQ' in a teal, sans-serif font. The letter 'Q' is stylized with a small square notch at the bottom right.

Amsteldijk 131-H, 1078RT Amsterdam

[t]
[w] www.flinq-vastgoed.nl

De informatie verzonden met dit email-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Aan de inhoud van dit email-bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: >

Datum: woensdag, 20 augustus 2025 om 11:44

Aan: >

CC: >

Onderwerp: Schiedamseweg 12

Beste heer,

N.a.v. van ons telefoongesprekje van zojuist is het volgende aangegeven.

Vandaag is door mij het werk bezocht, alleen was het terrein gesloten, i.v.m. bouwvakantie. Er is geconstateerd dat de werkzaamheden inmiddels zijn gestart, terwijl wij de volgende aanvullende stukken nog niet hebben ontvangen;

Na vergunningsverlening moeten alsnog gegevens ingediend worden van de volgende onderdelen:

- *Definitieve palenplan, inclusief maatvoering en paalpuntniveau 's ten opzichte van N.A.P;*
- *Berekening van de toe te passen funderingspalen;*
- *Uitvoeringstekeningen en berekeningen van de beton-, staal- en houtconstructies:*

Hoofddraagconstructie

- *Fundering (wapening)*
- *Kolommen*
- *Liggers*
- *Vloeren (wapening)*
- *Wanden*

Prefab

- *Lateien*
- *Trappen/bordessen*

- Na het inbrengen van de funderingspalen moeten ook alle gegevens hiervan worden ingediend:

(Heirapportage, kalender- resp. boorstaten, trillingsmetingen, akoestisch rapport, paalmisstanden en de eventueel hierdoor ontstane wapeningsconsequenties)

Hierbij attendeer ik om geen verdere stappen te ondernemen voor de bovengenoemde activiteiten, totdat wij de documenten hebben ontvangen en deze zijn beoordeeld en goedgekeurd. Mocht dit wel verder gebeuren, is dit geheel op eigen risico.

Wij zien graag de stukken tegemoet, hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Buitendienstinspecteur



Gemeente Vlaardingen

Team Bouw- en Woningtoezicht
Markt 11, 3131CR Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

W www.vlaardingen.nl